

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES		1	2	3	4	5	6	Totais
		DIAS		30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
		R\$ 29.049,02		33,0%	34,0%	33,0%				100,00%
		CONCEDENTE	100,0000%	9.586,18	9.876,67	9.586,18				R\$ 29.049,02
2	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES									
		R\$ 939,76		50,0%	50,0%					100,00%
		CONCEDENTE	100,0000%	469,88	469,88					R\$ 939,76
3	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM									
		R\$ 281.554,05		30,0%	40,0%	30,0%				100,00%
		CONCEDENTE	100,0000%	84.466,22	112.621,62	84.466,22				R\$ 281.554,05
4	MICRODRENAGEM - GALERIAS									
		R\$ 19.388,72		30,0%	40,0%	30,0%				100,00%
		CONCEDENTE	100,0000%	5.816,62	7.755,49	5.816,62				R\$ 19.388,72
5	MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES									
		R\$ 168.311,49		30,0%	40,0%	30,0%				100,00%
		CONCEDENTE	100,0000%	50.493,45	67.324,60	50.493,45				R\$ 168.311,49
6	MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS									
		R\$ 36.661,80		30,0%	40,0%	30,0%				100,00%
		CONCEDENTE	100,0000%	10.998,54	14.664,72	10.998,54				R\$ 36.661,80
7	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM									
		R\$ 797.454,73		20,0%	40,0%	40,0%				100,00%
		CONCEDENTE	100,0000%	159.490,95	318.981,89	318.981,89				R\$ 797.454,73
8	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO									
		R\$ 219.982,22		20,0%	40,0%	40,0%				100,00%
		CONCEDENTE	100,0000%	43.996,44	87.992,89	87.992,89				R\$ 219.982,22
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
		R\$ 251.280,73			50,0%	50,0%				100,00%
		CONCEDENTE	100,0000%		125.640,37	125.640,37				R\$ 251.280,73
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
		R\$ 88.436,13		33,0%	34,0%	33,0%				100,00%
		CONCEDENTE	100,0000%	29.183,92	30.068,28	29.183,92				R\$ 88.436,13
Total		R\$ 1.893.058,65		394.502,19	775.396,40	723.160,06				R\$ 1.893.058,65
		100%		20,84%	40,96%	38,20%				100%
Total Acumulado			R\$	394.502,19	775.396,40	723.160,06				
			%	20,84%	40,96%	38,20%				