

RIBAS DO RIO PARDO		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO SECRETARIA DE OBRAS																							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERADO																									
OBJETO:			AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO															RESPONSÁVEL ORÇAMENTO Fábio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS							
MUNICÍPIO:			RIBAS DO RIO PARDO - MS																						
LOCAL:			RUA JÚLIO VIANA, 270, VILA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO - RIBAS DO RIO PARDO - MS																						
SIST./REF.:			AGESUL(JANEIRO/2024) SINAPI (MARÇO/2024) SBC (MARÇO/2024)																						
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL		
					PROONENTE	%	%ACUMUL.	PROONENTE	%	%ACUMUL.	PROONENTE	%	%ACUMUL.	PROONENTE	%	%ACUMUL.	PROONENTE	%	%ACUMUL.	PROONENTE	%	%ACUMUL.			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		2,67%	R\$ 74.334,56	R\$ 74.334,56	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		0,60%	R\$ 16.712,35	R\$ 16.712,35	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
3.	MOVIMENTO DE TERRA		0,82%	R\$ 22.786,19	R\$ 11.393,10	50,00%	50,00%	R\$ 11.393,10	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		10,24%	R\$ 285.093,28	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 114.037,31	40,00%	40,00%	R\$ 142.546,64	50,00%	90,00%	R\$ 28.509,33	10,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
5.	VEDAÇÃO		6,70%	R\$ 186.646,31	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 111.987,79	60,00%	60,00%	R\$ 74.658,52	40,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
6.	COBERTURA		3,48%	R\$ 97.015,37	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 48.507,69	50,00%	50,00%	R\$ 48.507,69	50,00%	100,00%	100,00%		
7.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		5,95%	R\$ 165.742,38	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
8.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		2,61%	R\$ 72.693,53	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
9.	PISO		2,30%	R\$ 64.060,83	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 64.060,83	100,00%	100,00%	100,00%		
10.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS		3,24%	R\$ 90.253,20	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		0,76%	R\$ 21.030,96	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		19,66%	R\$ 547.431,58	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
13.	TELEFONIA E LÓGICA		0,18%	R\$ 5.147,61	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
14.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		0,88%	R\$ 24.425,73	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
15.	URBANIZAÇÃO		0,98%	R\$ 27.402,49	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
16.	PINTURA		2,23%	R\$ 62.193,87	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
17.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS		1,55%	R\$ 43.288,20	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
18.	EXAUSTÃO		2,22%	R\$ 61.938,02	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
19.	CLIMATIZAÇÃO		0,48%	R\$ 13.405,30	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
20.	GASES		0,13%	R\$ 3.608,21	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		27,80%	R\$ 774.178,32	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
22.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4,34%	R\$ 120.910,08	R\$ 10.075,84	8,33%	8,33%	R\$ 10.075,84	8,33%	16,67%	R\$ 10.075,84	8,33%	25,00%	R\$ 10.075,84	8,33%	33,33%	R\$ 10.075,84	8,33%	41,67%	R\$ 10.075,84	8,33%	50,00%	50,00%		
23.	LIMPEZA FINAL		0,17%	R\$ 4.715,92	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%		
100,00%				R\$ 2.785.014,29																					
T OT AL MENSAL=				R\$ 112.515,85			R\$ 135.506,25			R\$ 152.622,48			R\$ 150.572,95			R\$ 133.242,05			R\$ 122.644,36						
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 112.515,85			R\$ 248.022,09			R\$ 400.644,57			R\$ 551.217,53			R\$ 684.459,58			R\$ 807.103,93			4,40%		28,98%	
				4,04%			4,04%			4,87%			5,48%			14,39%			19,79%			4,78%			24,58%
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		%	VALOR ÍTEM	MÊS 7			MÊS 8			MÊS 9			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12			TOTAL		
					PROONENTE	%	%ACUMUL.	PROONENTE	%	%ACUMUL.	PROONENTE	%	%ACUMUL.	PROONENTE	%	%ACUMUL.	PROONENTE	%	%ACUMUL.	PROONENTE	%	%ACUMUL.			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		2,67%	R\$ 74.334,56	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		0,60%	R\$ 16.712,35	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
3.	MOVIMENTO DE TERRA		0,82%	R\$ 22.786,19	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		10,24%	R\$ 285.093,28	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
5.	VEDAÇÃO		6,70%	R\$ 186.646,31	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
6.	COBERTURA		3,48%	R\$ 97.015,37	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
7.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		5,95%	R\$ 165.742,38	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 82.871,19	50,00%	50,00%	R\$ 82.871,19	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
8.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		2,61%	R\$ 72.693,53	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 36.346,77	50,00%	50,00%	R\$ 36.346,77	50,00%	100,00%	100,00%		
9.	PISO		2,30%	R\$ 64.060,83	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
10.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS		3,24%	R\$ 90.253,20	R\$ 45.126,60	50,00%	50,00%	R\$ 45.126,60	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		0,76%	R\$ 21.030,96	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 21.030,96	100,00%	100,00%	100,00%		
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		19,66%	R\$ 547.431,58	R\$ 273.715,79	50,00%	50,00%	R\$ 273.715,79	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
13.	TELEFONIA E LÓGICA		0,18%	R\$ 5.147,61	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.147,61	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
14.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		0,88%	R\$ 24.425,73	R\$ 12.212,87	50,00%	50,00%	R\$ 0,00		50,00%	R\$ 0,00		50,00%	R\$ 0,00		50,00%	R\$ 0,00		50,00%	R\$ 12.212,87	50,00%	100,00%	100,00%		
15.	URBANIZAÇÃO		0,98%	R\$ 27.402,49	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 27.402,49	100,00%	100,00%	100,00%		
16.	PINTURA		2,23%	R\$ 62.193,87	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 31.096,94	50,00%	50,00%	R\$ 31.096,94	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
17.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS		1,55%	R\$ 43.288,20	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 43.288,20	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
18.	EXAUSTÃO		2,22%	R\$ 61.938,02	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 61.938,02	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
19.	CLIMATIZAÇÃO		0,48%	R\$ 13.405,30	R\$ 6.702,65	50,00%	50,00%	R\$ 6.702,65	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
20.	GASES		0,13%	R\$ 3.608,21	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.443,28	40,00%	40,00%	R\$ 1.082,46	30,00%	70,00%	R\$ 1.082,46	30,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%		
21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		27,80%	R\$ 774.178,32	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 387.089,16	50,00%	50,00%	R\$ 387.089,16	50,00%	100,00%	100,00%		
22.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4,34%	R\$ 120.910,08	R\$ 10.075,84	8,33%	58,33%	R\$ 10.075,84	8,33%	66,67%	R\$ 10.075,84	8,33%	75,00%	R\$ 10.075,84	8,33%	83,33%	R\$ 10.075,84	8,33%	91,67%	R\$ 10.075,84	8,33%	100,00%	100,00%		
23.	LIMPEZA FINAL		0,17%	R\$ 4.715,92	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$								